

डोंगरी विभाग विकास -2013-14 मासिक प्रगती अहवाल ( बिगर आदिवासी/आदिवासी क्षेत्र )

जिल्हा :- नांदेड.

माहे सप्टेंबर 2013

( रुपये लाखात )

अ.क्र	बाब	सन 2013-14 मध्ये मंजूर केलेली तरतूद.	प्रत्यक्ष झालेला खर्च			भौतिक साध्य व उद्दीष्ट					
			मागील महिना अखेर खर्च.	चालू महिन्यातील खर्च.	चालू महिन्या अखेरीस एकूण खर्च.	1 एप्रिल, 2013 रोजी अपूर्ण असलेली कामे.	2013-14 या वर्षात प्रशासकीय मान्यता दिलेली कामे.	एकूण कामे.	मागील महिना अखेर पूर्ण झालेली कामे.	प्रगती अहवाल महिन्यांत पूर्ण झालेली कामे.	अपूर्ण कामांची संख्या.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		80.00									
1	शाळा खोल्या बांधकामे/दुरुस्ती.	0.00	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
2	रस्ते.	0.00	14.850	11.390	26.240	14	0	14	4	1	9
3	पाणी पुरवठा योजना	0.00	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
4	अंगणवाडी बांधकाम	0.00	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
5	इतर कामे	0.00	0.000	0.500	0.500	4	0	4	0	1	3
	<b>एकूण :-</b>	<b>80.00</b>	<b>14.850</b>	<b>11.890</b>	<b>26.740</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>12</b>

जिल्हा नियोजन अधिकारी

नांदेड